



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณสุขปโภค

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
๑	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย ๔๑๗๘ ฝั่งขวาทาง (บริเวณสามแยกไฟแดง รพ.บ้านนาเดิม)	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๕๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	เมษายน ๒๕๖๗	กองการประปา	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายบ้านนา ๑	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๓,๕๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
๑	โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๑๙,๓๔๙.๕๐	ตุลาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๒	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
๓	โครงการวันท้องถิ่นไทย "เสวนาบทบาทการพัฒนาผู้สูงอายุและสตรี"	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๓๙๖.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๑๗๘.๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารสาธารณสุข คุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
๑	โครงการตลาดสดนำซื้อ อาหารสะอาดปลอดภัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๓๖๐.๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๒	โครงการตามแนวทางพระราชดำริสุขภาพิบาลอาหารสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีในเทศบาลตำบลบ้านนา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	-	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
๓	โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	-	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๔	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านรักษามะเร็งเต้านม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	-	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๕	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	-	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๖	โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๗	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๑,๕๐๐.๐๐	๐	-	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๑,๓๖๔.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๙	โครงการจัดส่ง พนักงานเทศบาลเยาวชน แข่งขันกีฬา ชนิดต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นจัดแข่งขันในทุกระดับ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๔๒๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๑๐	โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๓๑๕.๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๑๑	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๑๒	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๔๔๕.๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
๑๓	โครงการอุดหนุนอำเภอบ้านนาเดิมสำหรับโครงการจัดงานรัฐพิธีงานพิธี ศาสนพิธี งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๑๔	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐.๐๐	๐	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๑๕	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	-	-	กองคลัง	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๑๖	โครงการจัดทำแผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน	๖,๐๐๐.๐๐	๐	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๑๗	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๒๐๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	ธันวาคม ๒๕๖๖	สำนักปลัดเทศบาล	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด โครงการ			
๑๘	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๘,๒๗๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	มกราคม ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๑๙	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๗๒๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	สำนักปลัดเทศบาล	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๒๐	โครงการจัดงานประเพณีวัน ขึ้นปีใหม่	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	มกราคม ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๒๑	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๖,๒๑๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๒๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๑,๒๘๖,๕๑๐	๑,๒๑๖,๔๘๔	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
๑	โครงการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สมาชิกสภา ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๒	โครงการ “เทศบาลตำบลบ้านนาองค์กรแห่งความสุข”	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๓	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๖๘๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๔	โครงการฝึกซ้อมแผนประจำปี	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๔๓๗.๗๐	กันยายน ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
๕	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๖	โครงการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกกันน็อก ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	

รายงานสรุปโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการที่ดำเนินการกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
๑	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านนา	๘๔๐,๑๖๐.๐๐	๕๘๔,๑๖๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	กองการประปา	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	

โครงการที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายโรมัน	๒,๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	สิงหาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายหน้า ศาลา ๒๐๐ ปี	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๗,๔๕๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	

โครงการที่ดำเนินการจากเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
๑	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาถนนสายบ้านน้ำเกลือย้ง - ควนปริง	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๐๔๐.๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองการประปา	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๒	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ซอยเจียรพันธ์ ๓	๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗	กองการประปา	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๓	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ซอยเจียรพันธ์ ๒	๒๕๘,๕๐๐.๐๐	๒๔๓,๖๓๖.๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองการประปา	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๔	โครงการปรับปรุงฟุตบอลบาส บริเวณหน้าสนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)	๘๐,๙๐๐.๐๐	๘๐,๙๐๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๕	โครงการปรับปรุงผิวพื้นกระเบื้องศาลาชุมชนบ้านน้ำเกลือย้ง	๗๐,๓๐๐.๐๐	๗๐,๓๐๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด โครงการ			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยชโลดม ๑	๒๒๐,๒๐๐.๐๐	๒๒๐,๒๐๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๗	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ คอนกรีตสายบ้านนา - หนองเรียน (บ้านเหนือ - หนองออก)	๔๙๑,๓๐๐.๐๐	๔๙๑,๓๐๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	
๘	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนสายโรมัน ตอน ๒ (บ้านเหนือ - หนองออก)	๔๓๓,๐๐๐.๐๐	๔๑๑,๗๐๗.๕๒	กรกฎาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	

